

NOMBRE DEL PROYECTO	Monto US\$		DESEMBOLSADO / ACUMULADO		EJECUTADO FON. EXT.
	Fondos EXT.	Fondos NAC.	TOTAL	FON. EXT.	
Material para un Sistema de Agua Potable:	7,071.00		7,071.00		
Frutales	2,977.00		2,977.00		
Tienda Comunal.	2,977.00		2,977.00		
Porqueriza	2,971.00		2,971.00		
Porqueriza	2,977.00		2,977.00		
Centro de Educación.	3,468.00		3,468.00		
Maquinaria Agrícola.	17,000.00		17,000.00		
Construcción de Kinder.	25,000.00		25,000.00		
Asistencia Técnica en Agricultura.	8,392.00		8,392.00		
Asistencia Técnica en Agricultura.	18,140.00		18,140.00		
Rehabilitación Agrícola.	158,881.00		158,881.00		
SUB TOTAL	740,015.00		740,015.00		
BID					
Asistencias Técnicas No Reembolsables.	24,135,355.00		24,135,355.00		
SUB TOTAL	24,135,355.00		24,135,355.00		
BIRF					
Asistencias Técnicas No Reembolsables	13,910,000.00		13,910,000.00		
SUB TOTAL	13,910,000.00		13,910,000.00		
ARGENTINA					
Asistencia Técnica	57,189.00		57,189.00	57,189.00	57,189.00
SUB TOTAL	57,189.00		57,189.00	57,189.00	57,189.00
AUSTRIA					
Apoyo al Fondo de Fideicomiso	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	
SUB TOTAL	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	
HOLANDA					
Apoyo al Fondo de Fideicomiso	3,700,000.00		3,700,000.00	3,700,000.00	
SUB TOTAL	3,700,000.00		3,700,000.00	3,700,000.00	
GRAN BRETAÑA					
Apoyo al Fondo de Fideicomiso	11,400,000.00		11,400,000.00	11,400,000.00	
Proyectos de Reconstrucción PREMECAR (Puentes y Carreteras) I y II Etapa.	1,750,000.00		1,750,000.00		
PREMECAR III Etapa.	325,000.00		325,000.00		
PREMECAR IV Etapa.	325,000.00		325,000.00		
SUB TOTAL	13,800,000.00		13,800,000.00	11,400,000.00	11,400,000.00
TOTAL	1,191,429,712.00	39,053,563.00	1,229,528,275.00	269,056,681.24	1,419,798.76

ANEXO No B1

PROYECTOS DE LA RED VIAL EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN CON FONDOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES Y PAISES AMIGOS

No	PROYECTO	LONG. (KMS)	ESTADO	PERIODO		COSTO MILLONES LPS	FUENTE
				INICIO	FINAL		
1	Reparación Red Vial dañada por el Huracán Mitch Pa. #1: Carret. Sabá-Olanchito, Saba-Tocoa-Corocito-Bonito Oriental, Corocito-Puerto Castilla-Desvío a Trujillo, Planes-Sonaguera-Km .35	150.0	En Ejecución	Ago - 99	Ago - 00	72.7	B.M.
2	Reparación de Red Vial Dañada por el Huracán Mitch Paq. #2; Carrets. Tela-Ceiba, CA-13 La Ceiba - Sabá, CA 13	173.6	En Ejecución	Ago - 99	Ago - 00	60.2	B.M.
3	Reparación de Red Vial Dañada por el Huracán Mitch Paq. #3; Carrets. San Pedro Sula - La Lima - El Progreso, CA-13, La Barca - El Progreso, Ruta 21 El Progreso - Tela, CA - 13	126.1	En Ejecución	Ago - 99	Jun - 00	28.4	B.M.
4	Reparación de Red Vial Dañada por el Huracán Mitch Paq #4; Carrets. Chamelecón-Ceibita, -Sta Barbara, CA-4-Maquelizo- Azacualpa; San Nicolás-Nva. Celinac-San José de Colinas.	106.4	En Ejecución	Ago - 99	Jun - 00	21.0	B.M.
5	Rehabilitación Carretera Tegucigalpa - Mateo	12.0	En Ejecución	Ene-00	Dic - 2000	28.20	BID
6	Reconstrucción Jicaro Galán-Choluteca-El Espino	9.0	En Ejecución	Nov-99	Oct - 2001	43.0	B.C.I.E.
7	Reconstrucción Carretera Tegucigalpa - Comayagua	90.0	En Ejecución	Nov-99	Oct - 2000	24.26	BID
8	Reconstrucción Carretera Tegucigalpa - Valle de Angeles	22.0	En Ejecución	Nov-99	Nov - 2000	31.58	BID
*9	Reconstrucción Carretera Comayagua - San Pedro Sula	150.0	En Ejecución	Nov-99	Sep - 2000	26.4	BID
10	Reconstrucción Carretera La Venta - Jicaro Galán	34.2	En Ejecución	Nov-99	Nov - 2000	44.7	BID
11	Reconstrucción Carretera La Entrada - Copán Ruinas	62.0	En Ejecución	Nov-99	Jul - 2000	10.3	BID
12	Reconstrucción Carretera Ceibita - El Poy - Agua Caliente	246.0	En Ejecución	Nov-99	Ago - 2000	38.8	BID
13	Rehabilitación Carretera Danlí-El Paraíso-Las Manos	30.2	Ejecutado	10/11/97	30/11/99	82.2	B.M.
14	Caminos por Mano de Obra	192.7	Ejecutado	Ene - 99	Dic - 99	32.6	F.N./Gran Bretaña
TOTAL						1,404.2	544.34

Fuente: SOPTRAVI

ANEXO No B2
PROYECTOS DE LA RED VIAL EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN CON FONDOS NACIONALES.

No.	Nombre del Proyecto	Long. Kms.	Estado	Inicio	Periodo Termino	Costo Millones LPS.	Fuente Financiera
1	Pavimentación Carretera Peña Blanca-El Mochito y Caracol-Cañaveral	38.0	En Ejecucion		Dic - 00	110.3	F.N.
2	Pavimentación Anillo Periférico de Tegucigalpa	6.9	En Ejecucion	Nov - 99	Nov - 00	156.9	F.N.
3	Pavimentación Carretera Copan Ruina - Florida	12.6	En Ejecucion	Feb - 99	Ago - 00	29.0	F.N.
4	Rectificación Carretera El Porvenir - Marale, Carretera Central, Tramo I	3.1	En Ejecucion	Abr - 99	Abr - 00	17.9	F.N.
5	Construcción Carretera Balfate-Santa Fe, Sección Balfate-La Ensenada-Río Esteban	4.0	En Ejecucion	Oct - 97	Abr - 00	21.9	F.N.
6	Rectificación de la Carretera, El Porvenir-Marale, Carretera Central, Tramo II	3.3	En Ejecucion	Feb - 99	Jun - 00	22.9	F.N.
7	Pavimentación Carretera El Limonal - Moroceli	5.7	En Ejecucion	Ene - 00	Jun - 00	13.7	F.N.
8	Pavimentación Carretera a San Buenaventura	6.2	En Ejecucion	Ene - 00	Jul - 00	12.6	F.N.
9	Rectificación y Pavimentación Carretera La Esperanza - San Juan	9.7	En Ejecucion	Ene - 00	Dic - 00	25.0	F.N.
10	Pavimentación Cosen Hole - Flowers Bay - West Bay - Wes End	12.0	En Ejecucion	Mar - 00	Ago - 01	40.0	F.N.
11	Rectificación de la Carretera El Porvenir-Marale, Carretera Central	42.0	Ejecutado	Ago - 97	Feb - 00	16.1	F.N.
12	Pavimentación Novena Calle y Tercera Avenida de la ciudad de El Progreso	2.3	Ejecutado	Dic - 96	Mar - 00	14.3	F.N.
	TOTAL	145.8				480.6	

ANEXO No.B3
PROYECTOS DE LA RED VIAL POR EJECUTAR

No.	Nombre del Proyecto	Long. Kms.	Estado	Inicio	Periodo Termino	Costo Millones LPS.	Fuente Financiera
1.	Rehabilitación y Pavimentación carretera Valle de Angeles – San Juan de Flores.	17.5	Por ejecutar	May-00	Nov-01	12.1	BID
2.	Rehabilitación y Pavimentación carretera Tegucigalpa-Parque Finlay - Parque Naciones Unidas -El Picacho -El Hatillo-Limones	17.00	Por ejecutar	May-00	May-01	40.60	BID
3.	Rehabilitación Carretera Tegucigalpa – Talanga-Río Dulce	56.00	Por ejecutar	May-00	Nov-01	163.44	BID
4.	Rehabilitación Carretera Choluteca- Marcovia	15.20	Por ejecutar	May-00	Nov-01	79.20	BID
5.	Rectificación de la carretera La Esperanza-Marcala	28.39	Por ejecutar	May-00	Mar-02	10.00	F.N.
6.	Proyectos Caminos por mano de obra	241.00	Por ejecutar	May-00	Dic-00	18.60	F.N.
7.	Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Lepaera – Desvío Las Flores	12.00	Por ejecutar	Sep-00	Nov-01	15.00	F.N.
8.	Pavimentación carretera Planes – Sonaguera	70.00	Por ejecutar	Sep-00	Sep-04	5.00	F.N.
9.	Reconstrucción Carretera Júcaro Galán-Choluteca-El Espino	9.0	Por ejecutar	Nov-99	Oct-01	43.0	BCIE
	TOTAL	466.09				386.94	

Fuente: Soptravi

Anexo B-4
PUENTES DONADOS POR GOBIERNOS AMIGOS

<i>No</i>	<i>Nombre del Puente</i>	<i>Long. Mts.</i>	<i>Estado</i>	<i>Fuente Financiera</i>
1	Construcción Puente Río Bonito	75.0	Donación	Gobierno de Suecia
2	Construcción Puente Río Perla	170.0	Donación	Gobierno de Suecia
3	Construcción Puente Río Saopin	276.0	Donación	Gobierno de Suecia
4	Construcción Puente Ojo de Agua (Guayapo)	80.0	Donación	Gobierno de Suecia
5	Construcción Puente Río Aguan Principal y Alivio	450.0	Donación	Gobierno de Suecia
6	Construcción Puente Morgan	45.0	Donación	Gobierno de Suecia
7	Construcción Puente Mame	150.4	Donación	Gobierno de Suecia
8	Construcción Puente Río Aguan	275.0	Donación	Gobierno de Suecia
9	Construcción Puente Cangrejal (Municipal)	276.3	Donación	Gobierno de Suecia
10	Construcción Puente Yarumela Río Humuya	30.0	Donación	Gobierno de Suecia
11	Construcción Puente Juan Ramón Molina	57.4	Donación	Gobierno de Japón
12	Construcción Puente El Chile	142.0	Donación	Gobierno de Japón
13	Construcción Nuevo Puente Cholulteca	290.0	Donación	Gobierno de Japón
14	Construcción Puente Iztoca	75.0	Donación	Gobierno de Japón
15	Construcción Puente Democracia	240.0	Donación	Gobierno de Japón
16	Construcción Puente Río Hondo	80.0	Donación	Gobierno de Japón
17	Construcción Puente Ilama	120.0	Donación	Gobierno de Japón
TOTAL				

Fuente: SOTRAVI

ANEXO B-5
PROYECTOS DE PUENTES DE CONCRETO CONSTRUIDOS, RECONSTRUIDOS Y REPARADOS.

No	PROYECTO	LONG. (Mts)	PERIODO INICIO	PERIODO FINAL	COSTO (Mill)	FUENTE
1	Construcción Puente Hernán Corrales Padilla	180.0	Nov - 96	Nov - 99	16.82	F.N.
2	Construcción Puente Omoa	120.0	Jun - 97	Nov - 99	7.0	F.N.
3	Construcción Puente Tulian	150.0	Jun - 97	Nov - 99	8.6	F.N.
4	Construcción Puente Coto	60.0	Jul - 97	Abr - 99	4.33	F.N.
5	Construcción Puente El trapiche	30.0	Jul - 97	Ene - 00	2.8	BCIE
6	Reconstrucción Puente Manacal	25.0	Nov - 98	Jun - 99	9.7	F.N.
7	Reconstrucción Puente el Chimbo	30.0	Nov - 98	Jul - 99	3.5	F.N.
8	Reconstrucción Puente Jicatuyo	150.0	Nov - 98	Ene - 99	0.49	F.N.
9	Reconstrucción Puente Humuya	240.0	Feb - 99	Jun - 99	2.44	F.N.
10	Habilitación Puente Seale	110.0	Mar - 99	Dic - 00	1.5	F.N.
11	Construcción Puente Cazenave	46.0	Abr - 99	Ene - 00	5.5	F.N.
12	Construcción Puente Quebrada del Muerto	12.0	May - 99	Jul - 99	0.33	G. Británico
13	Reconstrucción Puente Guaymón	126.0	Jun - 99	Oct - 99	0.54	F.N.
14	Habilitación Puente Las Minas	25.0	Jun - 99	Oct - 99	0.61	F.N.
15	Construcción Puente Quevaripanta y sus Aproximaciones	30.0	Feb - 99	Abr - 00	3.4	F.N.
16	Reparación de Puentes: Tepí, Pire	70.0	Feb - 99	Abr - 00	2.6	F.N.
17	Construcción de Puente sobre Río Palagua	35.0	Ene - 00	Abr - 00	1.34	G. Británico
18	Construcción de Puente Sobre Río Colorado	12.0	Jul - 99	Oct - 99	0.48	G. Británico
19	Construcción de Puente sobre Río Negro	10.0	Jul - 99	Jun - 99	0.41	G. Británico
20	Construcción Puente sobre Río Canquique	12.0	Nov - 99	Nov - 99	0.19	G. Británico
21	Construcción Puente sobre Río Garza	24.0	Oct - 99	Dic - 99	0.58	G. Británico
	TOTAL	1,497.0			73.16	

Fuente: SOPTRAVI

**ANEXO B-6
PUENTES DE CONCRETO EN EJECUCION**

No	PROYECTO	LONG. (Mts)	PERIODO INICIO	PERIODO FINAL	COSTO (Mill)	FUENTE
1	Puente San Antonio del Norte	35.0	Ene - 00	May - 00	1.3	G. Británico
2	Puente sobre el Río Aro	24.0	Ene - 00	May - 00	1.1	G. Británico
3	Puente San Juan Junica	20.0				G. Británico
4	Reconstrucción Puentes sobre los Rios Jila y Amarillo	159.0	Ene - 00	Nov - 00	8.1	BID
5	Reconstrucción Puente Las Minas	75.0	Ene - 00	Ene - 01	11.4	B.M.
6	Reparación de Puente Cuyamapa	60.0	Ene - 00	Ene - 01	3.5	B.M.
7	Choloteca (Cantarranas)	240.0	Dic - 99	Jun - 01	23.0	B.M.
8	San José	120.0	Ene - 00	Abr - 01	13.3	B.M.
9	Puente sobre el Rio Guacerique – Col. San Francisco	112.0	Ene - 00	Nov - 00	9.1	BID
10	Reconstrucción Puente sobre el Rio Grande - Loarque	80.0	Feb - 00	Dic - 00	8.9	BID
11	Reconstrucción Puente Encarnación – San Fernando	30.0	Abr - 00	Abr - 01	1.47	F.N.
12	Reconstrucción Puente Encarnación - Catarina	75.0	Abr - 00	Oct - 00	3.67	F.N.
13	Paso del Burro	120.0	Mar - 00	Jun - 01	21.0	B.M.
14	Construcción Puente Nacaome	150.0				G. Suecia
	TOTAL	1,300.0			105.84	

Fuente: SOPTRAVI

**ANEXO No B-8
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN.**

No	DESCRIPCION	LONGITUD (Kms).	FUENTE FINANCIERA	Estado	COSTO		PERIODO
					Mill.	Lps.	
					INICIO	FIN	
1.	Mantenimiento Periódico Grupo 13 M (CA 5 Norte – Comayagua – Siguatepeque – Caracol, Calles de El Progreso)	118.0	B.M. y F.N.	Ejecutado	86.60	Jul - 96	Ago - 99
2.	Mantenimiento Periódico Grupo 15 M (CA-5 Norte – La Paz – Tutule – Marcata)	76.2	B.M. y F.N.	Ejecutado	47.00	Oct - 97	Dic - 97
3.	Mantenimiento Periódico Grupo 19 M (Pito Solo – Sta. Barbara, Acceso al Cajón)	69.43	B.M. y F.N.	Ejecutado	34.40	Ene - 98	Dic – 99
4.	Mantenimiento Periódico Grupo 20 M (Siguatepeque – La Esperanza)	66.0	B.M. y F.N.	Ejecutado	58.30	Dic - 98	Dic – 99
5.	Reparación de Fallas El Carrizal y San Marcos (Carretera Choluteca – El espino)	0.35	B.M. y F.N.	Ejecutado	3.10	Ene - 99	Jun - 99
6.	Mantenimiento Periódico Grupo 17 M (La Venta – Jicaró Galán – Choluteca, Jicaró Galá – El Amatillo)	119.2	B.M. y F.N.	Ejecutado	38.10	Ago - 99	Oct – 99
7.	Mantenimiento Periódico Grupo 18 M (Tegucigalpa Danlí)	92.5	B.M. y F.N.	Ejecutado	65.10	Nov - 99	Ago – 99
8.	Mantenimiento Periódico Red Vial II Etapa Proyecto Tegucigalpa – La Venta del Sur.	52.0	Gob.Kuwait y FN.	En Ejecución	108.70	Ago-97	Jun-00
9.	Mantenimiento Periódico Red Vial II Etapa Proyecto Harbour – Camp Bay	39.8	Gob.Kuwait y FN.	En Ejecución	22.80	Feb-97	Dic-99
10.	Mantenimiento Periódico Interconector Regional o Boulevard Fuerzas Armadas	32.2	F.N.	En Ejecución	14.80	Nov-99	Feb-01
11.	Mantenimiento Periódico carretera Choloma-Ticamaya- Arenales	25.7	F.N.	En Ejecución	11.38	Nov-99	Nov-00
12.	Mantenimiento Periódico Carreteras Chupadero – Yuscarán	16.5	F.N.	En Ejecución	13.90	Nov-99	Nov-00
13.	Mantenimiento Periódico Carreteras: Danlí-Las Lomas	22.0	F.N.	En Ejecución	13.30	Nov-99	Nov-00
14.	Mantenimiento Rutinario Carretera Tegucigalpa – Catacamas.	210.0	F.N.	En Ejecución	24.50	Nov-99	Nov-00
15.	Mantenimiento Periódico Carretera Ojo de Agua- Villa de San Francisco.	15.64	F.N.	En Ejecución	11.80	Nov-99	Nov-00
16.	Mantenimiento Periódico Carretera Puerto Cortés Omoa	11.10	F.N.	En Ejecución	14.60	Nov-99	Nov-00
17.	Mantenimiento Periódico Carretera Santa Rita-Yoro	110.0	F.N.	En Ejecución	19.60	Nov-99	Nov-00
18.	West End-French Harbour – Camp Bay	18.0	F.N.	En Ejecución	39.20	Feb-97	Abr-00
	TOTAL	1094.62			627.18		

Fuente: SOPTRAVI

**ANEXO No B-9
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA POR EJECUTAR.**

No	DESCRIPCION	LONGITUD (Kms).	FUENTE FINANCIERA	Estado	COSTO Mill. Lps.	PERIODO INICIO FIN
1.	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación Limpieza del Derecho de Vía.	867.00	F.N.	Por ejecutar	2.1	Mar-00 Dic-00
2.	Mantenimiento Periódico Tegucigalpa-El Zamorano	30.00	F.N.	Por ejecutar	16.6	May-00 May-01
3.	Mantenimiento Periódico Choluteca-Guasaule	44.00	F.N.	Por ejecutar	22.4	May-00 May-01
4.	Mantenimiento Periódico Villanueva-San Manuel Comandante.	19.5	F.N.	Por ejecutar	9.2	May-00 May-01
5.	Mantenimiento Periódico Alto Verde-Coyolito	33.85	F.N.	Por ejecutar	14.8	May-00 May-01
6.	Mantenimiento Periódico Santa Rosa-Gracias	43.2	F.N.	Por ejecutar	17.9	May-00 May-01
	TOTAL	1037.55			83.00	

Fuente: SOPTRAVI