

ANEXO B.1
PROYECTOS DE LA RED VIAL EN EJECUCION SEGUN FUENTE FINANCIERA

No	PROYECTO	ESTADO	LONGITUD (Kms)	MILLONES (LPS)	AVANCE FISICO	FUENTE FINANCIERA
1	Rehabilitación y Pavimentación Carretera Lepaera - Desvío Las Flores	En Ejecución	11.70	27.97	22.60	F.N.
2	Rectificación de la Carretera El Porvernir - Marale, Carretera Central Tramo II	En Ejecución	3.20	12.90	100.00	F.N.
3	Pavimentación tramo carretero la Esperanza -San Juan	En Ejecución	9.72	41.55	66.40	F.N.
4	Pavimentación de la Carretera de Acceso a San Buenaventura	En Ejecución	6.57	22.54	66.40	F.N.
5	Construcción Carretera Balfate- La Ensenada-Rio Esteban	En Ejecución	11.48	19.00	100.00	F.N.
6	Pavimentación de la Carretera Peña Blanca - El Mochito Caracol- Cañaverál	En Ejecución	38.00	99.92	78.46	F.N.
7	Construcción y Mejoramiento de la Carretera San Luis - El Rodeo, Sección I	En Ejecución	10.00	25.88	19.31	F.N.
8	Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala, Sección I	En Ejecución	10.40	35.12	12.00	F.N.
9	Pavimentación Carretera El Limonal - Morocelí	En Ejecución	5.70	22.48	75.20	F.N.
10	Pavimentación Carretera Coxen Hole - Flowers Bay, West End, Acceso a West Bay	En Ejecución	12.00	46.76	45.00	F.N.
11	Construcción Anillo Externo de Circunvalación Tegucigalpa	En Ejecución	21.60	341.49	90.00	B.C.I.E.
12	Reparación Carretera Jícara Galán - Choluteca, Choluteca-El Espino	En Ejecución	18.00	94.31	49.00	B.C.I.E.
13	Carretera Tegucigalpa - Mateo	En Ejecución	12.00	50.80	40.00	B.I.D.
14	Carretera Tegucigalpa - Valle de Angeles	En Ejecución	22.00	36.76	68.59	B.I.D.
15	Carretera La Venta del Sur - Jícara Galán	En Ejecución	34.20	44.78	37.66	B.I.D.
16	Carretera Tegucigalpa- Comayagua	En Ejecución	90.00	32.94	86.00	B.I.D.
17	Carretera Comayagua - San Pedro sula	En Ejecución	150.00	34.20	80.00	B.I.D.
18	Carretera La Entrada-Copán Ruinas	En Ejecución	62.00	13.98	100.00	B.I.D.
19	Carretera La Ceibita - El Poy - Agua Caliente	En Ejecución	246.00	47.07	81.00	B.I.D.
20	Reparación Red Vial Dañada por el Huracán Mitch Paq.No. 1 Carretera Sabá- Olanchito, Sabá- Corocito- Bonito Oriental, corocito- Puerto Castilla- Desvío a Trujillo, Planes Sonaguera Km 35	En Ejecución	221.20	91.39	94.00	B.M.
21	Reparación Red Vial Dañada por el Huracán Mitch Paq.No. 2 Tramos Tela- La Ceiba, La Ceiba - Sabá	En Ejecución	173.60	65.70	85.00	B.M.
22	Reparación Red Vial Dañada por el Huracán Mitch Paq.No. 3 Carretera San Pedro Sula - La Lima - El Progreso, CA-13, La Barca-El Progreso, Ruta 21 El Progreso- Tela, CA-13	En Ejecución	126.90	28.98	55.00	B.M.
23	Reparación Red Vial Dañada por el Huracán Mitch Paq. No.4 Carretera Chamelecón- La Ceibita- Santa Bárbara, CA-4-Macuelizo- Azacualpa; San Nicolás- Nueva Celilac- San José de Colinas	En Ejecución	168.50	38.68	74.00	B.M.
	TOTAL EN EJECUCIÓN A LA FECHA		1,464.77	1,275.20		

Fuente: SOPTRAVI

ANEXO B.2
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

No	DESCRIPCION	LONGITUD (KMS)	
		1999 - 2000	2001
1	Mantenimiento de Carreteras Pavimentadas	1,448.0	1,909.23
2	Matenimiento de Carreteras No Pavimentadas	2,207.0	2,027.0
3	Mantenimiento de Carreteras No Pavimentadas (Fondo Cafetero)	871.0	1,200.0
	TOTAL	3,231.42	6,322.15
4	Rehabilitación, Pavimentación y Reconstrucción de Carreteras	3,891.0	2,059.1
	RED VIAL NACIONAL	13,603.00	13,603.00
	RED VIAL NACIONAL MANTENIBLE	9,712.0	11,635.63
	% MANTENIMIENTO VRS RED VIAL MANTENIBLE	46.6	44.5

Fuente: SOPTRAVI

ANEXO B.3
Proyectos de Puentes de Concreto Construidos, Reconstruidos y en Ejecución

No.	PROYECTO	LONG. (KMS/MTS)	ESTADO	PERIODO		MILLONES LPS	FUENTE FINANCIERA
				INICIO	TERMINO		
1	Construcción Puente Hernán Corrales Padilla	180.00	Ejecutado	Nov-96	Nov-99	16.82	F.N.
2	Construcción Puente Omoa	120.00	Ejecutado	Jun-97	Nov-99	7.00	F.N.
3	Construcción Puente Tulián	150.00	Ejecutado	Jun-97	Nov-99	8.60	F.N.
4	Construcción Puente Coto	60.00	Ejecutado	Jul-97	Apr-99	4.33	F.N.
5	Construcción Puente El Trapiche	30.00	Ejecutado	Jul-97	Jan-00	2.80	BCIE
6	Reconstrucción Puente Manacal	25.00	Ejecutado	Nov-98	Jun-99	9.70	F.N.
7	Reconstrucción Puente el Chimbo	30.00	Ejecutado	Nov-98	Jul-99	3.50	F.N.
8	Reconstrucción Puente Jicatuyo	150.00	Ejecutado	Nov-98	Jan-99	0.49	F.N.
9	Reconstrucción Puente Humuya	240.00	Ejecutado	Feb-99	Jun-99	2.44	F.N.
10	Habilitación Puente Seale	110.00	Ejecutado	Mar-99	Dec-00	1.50	F.N.
11	Construcción Puente Cazenave	46.00	Ejecutado	Apr-99	Jan-00	5.50	F.N.
13	Reconstrucción Puente Guaymón	126.00	Ejecutado	Jun-99	Oct-99	0.54	F.N.
14	Habilitación Puente Las Minas	25.00	Ejecutado	Jun-99	Oct-99	0.61	F.N.
15	Construcción Puente Quevaripanta y sus Aproximaciones	30.00	Ejecutado	Feb-99	Apr-00	3.40	F.N.
16	Reparación Puentes: Tepí, Pire	70.00	Ejecutado	Feb-99	Apr-00	2.60	F.N.
17 y 18	Reconstrucción Puentes sobre los Ríos Jila y Amarillo	159.00	En Ejecución	Jan-00	Mar-01	14.70	BID
19	Reconstrucción Puente Las Minas	75.00	En Ejecución	Jan-00	Jan-01	26.33	B.M.
20	Reparación de Puente Cuyamapa	60.00	En Ejecución	Jan-00	Jan-01		B.M.
21	Cholulteca (Cantarranas)	240.00	En Ejecución	Dec-99	Jun-01	25.72	B.M.
22	San José	120.00	En Ejecución	Jan-00	Apr-01	15.30	B.M.
23	Puentes Paso El Eden - Las Rodas sobre el Río Guacerique	110.00	En Ejecución	Jan-00	Feb-01	11.33	BID
24	Reconstrucción Puente El Loarque sobre el Río Cholulteca	80.00	En Ejecución	Apr-00	Apr-01	12.28	BID
25	Reconstrucción Puente Encarnación - San Fernando	30.00	Ejecutado	Jul-00	Dec-00	1.47	F.N.
26	Reconstrucción Puente Encarnación - Catarina	75.00	En Ejecución	Jun-00	Jan-01	3.67	F.N.
27	Reconstrucción Puente Poncaya	150.00	En Ejecución	Oct-00	Apr-01	39.50	F.N.
28	Reconstrucción Puente La Libertad - La Pita	90.00	Ejecutado	Apr-00	Sep-00	3.28	F.N.
29	Reconstrucción Puente sobre el Río Blanco	25.00	Ejecutado	Jun-00	Dec-00	1.18	F.N.
30	Reconstrucción Puente Paso del Gavilán	20.00	Ejecutado	Jun-00	Dec-00	0.94	F.N.
31	Reconstrucción Puente Quebrada de Leche	35.00	Ejecutado	Apr-00	Oct-00	1.65	F.N.
32	Reconstrucción Puente Los Tangos - La Barca	45.00	Ejecutado	Aug-00	Dec-00	2.25	F.N.
33	Reconstrucción Puente Jesús de Otoro	15.00	Ejecutado	Aug-00	Dec-00	0.70	F.N.
34	Reconstrucción Puente El Hato	72.00	Ejecutado	Nov-99	Jun-00	7.70	F.N.
35	Puente Paso del Burro	120.00	En Ejecución	Mar-00	Jun-01	24.33	B.M.
36	Construcción Puente Juticalpa	45.00	En Ejecución	May-00	May-01	6.38	B.M.
37	Construcción Puente Tamagazapa	60.00	En Ejecución	Mar-00	Mar-01	11.73	B.M.
38	Construcción puente Rio de Piedras	93.00	En Ejecución	Mar-00	Jan-01	15.90	B.M.
39	Puente Guasistagua	180.00	En Ejecución	Jul-00	Jan-02	14.83	B.M.
	TOTAL	3,291.00				311.00	

ANEXO B.4
Proyectos de Puentes Donados por Gobiernos Amigos

No.	PROYECTO	LONG. (MTS)	ESTADO	PERIODO		MILLONES u.s.\$	FUENTE FINANCIERA
				INICIO	TERMINO		
1	Construcción Puente Juan Ramón Molina	70.00	En Ejecución	Nov-00	Dic-01	4.83	Japón
2	Construcción Puente El Chile	142.00	En Ejecución	Nov-00	Agosto -02	8.16	Japón
3	Construcción Puente Nuevo Choluteca	294.00	En Ejecución	Nov-00	Marzo-03	13.46	Japón
4	Construcción Puente Iztoca	25.20	En Ejecución	Nov-00	Marzo-03	4.18	Japón
5	Construcción Puente Democracia	240.00	En Ejecución	Nov-00	Mayo -03	18.58	Japón
6	Construcción Puente Río Hondo	80.00	En Ejecución	Nov-00	Agosto -02	4.72	Japón
7	Construcción Puente Ilama	130.00	En Ejecución	Nov-00	Mayo -03	10.51	Japón
8	Construcción Puente Guasaule	171.00	En Ejecución	Dec-00	Dec-02	10.68	Japón
9	Construcción Puente Nacaome	143.00	Ejecutado	Nov-99	May-00	4.3	Suecia
10	Rehabilitación Puente Mame	150.40	Ejecutado	Abril-00	Agosto-00	13.8	Suecia
11	Construcción Puente Cangrejal	231.00	Ejecutado	Dic-99	Nov-00	5.6	Suecia
12	Construcción Puente Saopin	30.60	En Ejecución	Nov-00	Abril -01	1.8	Suecia
13	Construcción Puente Ojo de Agua (Guayabo)	90.00	En Ejecución	Agosto-00	Octubre-01	3.3	Suecia
14	Construcción Puente Sabá	448.00	En Ejecución	Nov-99	Mayo-01	13.8	Suecia
15	Construcción Río Aguan Olanchito	30.00	Ejecutado	Abril-00	Nov-00	1.5	Suecia
16	Rehabilitación Puente Monga	45.00	En Ejecución	Dic-00	Abril -01	0.7	Suecia
17	Construcción Puente Río Bonito	75.00	En Ejecución	Dic-00	Agosto-01	1.8	Suecia
18	Construcción Puente Río Perla	180.00	En Ejecución	Oct-00	1-Oct	5.1	Suecia
19	Construcción Puente Yarumela	96.00	En Ejecución	Nov-00	Junio-01	2.7	Suecia
20	Construcción Puente sobre el Río Palagua	35.00	Ejecutado	Jan-00	Apr-00	1.34	G. Británico
21	Construcción Puente sobre el Río Colorado	12.00	Ejecutado	Jul-99	Oct-99	0.48	G. Británico
22	Construcción Puente sobre el Río Negro	10.00	Ejecutado	Jul-99	Jun-99	0.41	G. Británico
23	Construcción Puente sobre el Río Canquigue	12.00	Ejecutado	Nov-99	Nov-00	0.19	G. Británico
24	Construcción puente sobre el Río Garza	24.00	Ejecutado	Oct-99	Dec-99	0.58	G. Británico
25	Puente San Antonio del Norte	35.00	Ejecutado	Jan-00	May-00	1.3	G. Británico
26	Puente sobre el Río Aro	24.00	Ejecutado	Jan-00	May-00	1.1	G. Británico
27	Puente San Juan Junigual Olosingo	20.00	Ejecutado	Jan-00	Aug-00	1.2	G. Británico
28	Construcción Puente Quebrada del Muerto	12.00	Ejecutado	May-99	Jul-99	0.33	G. Británico
	TOTAL	2,855.20				136.45	

